

義務教育学校開校に向けた今後のスケジュールについて

1 令和8年度の取組

(1) 基本設計業務の発注（公募型プロポーザル）

(2) 開校準備委員会の設置・協議

年 度	内 容	
	ハード面	ソフト面
令和 6 年度	7 月末 小中一貫教育推進ビジョン（目指す子供像）完成 10 月 29 日 内部開校検討委員会の設置・協議（7 回） 12 月 19 日 第 1 回町民説明会（ビジョン） 2 月 28 日 第 2 回町民説明会（基本方針） 3 月末 義務教育学校整備基本方針（目指す学校像）完成	
令和 7 年度	5 月 1 日～ 開校検討委員会の設置・協議 11 月 27 日 基本構想案の決定（第 8 回開校検討委員会） 12 月 16 日、21 日 町民説明会（基本構想案） 12 月 16 日～1 月 26 日 基本構想案パブリックコメント 2 月 26 日 基本構想完成（教育委員会定例会）	
	6 月 26 日～3 月 31 日 基本構想策定等支援業務委託 （日本都市設計株）	開校準備委員会の構成等の協議 （第 9～10 回開校検討委員会）
令和 8 年度	基本設計（R8.6～R9.3） 4 月 公募 5 月 審査会 6 月 契約 6～9 月 施設の機能、かしの 木、複合化の方針整理 11 月 配置図面案完成 12 月 町民説明会 ▼ 3 月 基本設計書完成	開校準備委員会の設置・協議（5 月～） 委員会（随時） 専門部会（月 1～2 回） ① 施設・渉外部会 ② 教育課程部会 ③ 特別支援部会 ④ 生徒指導部会 ⑤ 地域連携部会
令和 9 年度	実施設計（R9.6～R10.5）	
令和 10 年度	▼ 建設工事（R10.9～R12.12）	
令和 11 年度		教育課程の試行実施
令和 12 年度	▼ 12 月 校舎完成	移転に伴う諸規定の整備 閉校準備
令和 13 年度	開校 外構工事	