

# Ⅰ 義務教育学校開校準備委員会ロードマップ（案）

## ◎開校準備委員会の目的

課題等の協議と引継：開校に向けた課題等について各部会で話し合い、協議内容を教育委員会へ報告することにより、令和 11 年度からの教育課程等の試行実施や開校時の初代校長への円滑な引継を行う。

設計業務への反映：学校施設の具体的な配置や機能等を話し合い（施設・渉外部会）、協議内容を教育委員会へ報告することにより、設計業務に随時反映する。

## ◎全体計画

令和 8 年 4 月上旬～中旬 本部・部会委員候補者の選定・アプローチ  
 中旬～下旬 町民委員公募手続、事務局内での全体会議、設置要綱の制定（教育委員会定例会）  
 5 月下旬 開校準備委員会の設置、第 1 回開校準備委員会の開催（本部・部会全体）  
 6 月以降 部会は月 1～2 回協議、本部は部会の協議を経て随時開催

## ① 施設・渉外

課 題	R8	R9	R10	R11	R12	備 考
・駐車場・バスレーン ・バスの運行	～9 月検討 10～3 月設計	バス運行マニュアルの整備 車両の更新				
・学校施設の機能(かしわの木、給食センター・児童センター、教室の配置等)	～9 月検討 10～3 月設計					
・グラウンド設置						
・旧校舎等あと利用						
・読書活動の環境 ・図書館の在り方			各校図書整理			
・スケートリンク	R9 予算検討					
・Wi-Fi 環境						
・備品の扱い(必要な用具)			移転と並行で			
・引っ越し案件			移転計画作成	増築棟へ移転	新校舎へ移転	
・校務 DX						
・机、椅子			移転と並行で			
・教室の仕切り方			パネルの集約			
・エレベーターの設置						
・トイレ						
・交流スペースの設置						
・教室以外の部屋						
・更衣室・棚						
・ユニバーサルデザイン						
・保健室の複数配置・仕様						
・水回り・ガス・内線電話						
・職員玄関・児童玄関						
・新アリーナ						
・靴箱整備						

## ② 教育課程

課 題	R 8	R 9	R10	R11	R12	備 考
・グランドデザイン		すり合わせ			作成	
・日課表の検討	検討	作成				
・基本の授業時間	検討					
・教科担任制	検討			人材確保(人事異動)		
・ICT 機器活用	随時					
学習指導の基本 授業スタイル	検討	実施・検証 (教科部会)	見直し	授業スタイル共有 (教科毎に)		
・縦割り活動の具体		情報収集		シミュレーション作成		
・英語学習	専科授業の検証		指導計画作成	授業準備		
・キャリア教育			全体計画作成	最終準備		
・ふるさと教育	指導内容の検討		探究活動ハンドブック作り	最終準備		
・定期テスト			検討	1st・2nd・3rd ステージ毎		
・幼・高との関連	実態把握	検討	先行実施			
・英語検定補助	町と連携 他町村実態把握	実施検討				
・各行事の在り方	検討	課題整理				
・移行期(指導要領)			指導要領	移行実施(小)	移行実施(中)	
・大学との連携		情報収集	検討			
・スクールワイド PBS	情報収集	検討				
・授業改善		教科部会				
・教科部会の設立	検討	実施検証	見直し	継続	継続・終了	

### ③ 特別支援

課 題	R 8	R 9	R10	R11	R12	備 考
・特別支援教育連携 会議の在り方	継続 →	幼・高連携				
・ハグミンの活用 個別の指導計画 個別の教育支援計画 DX等の導入検討	継続 → 検討 →					
・外部との連携	継続 →					
・幼保との連携	継続 →					
・高校との連携	検討 →					
・インクルーシブ教育		検討 →				
・進路指導	→					
・言葉の教室(通級) 7~9年生	検討 →					
・支援員の配置				基本方針 →	導入準備	
・多様性への対応			指導要領 →	弾力化検討		
・他の課題						

#### ④ 生徒指導

課 題	R 8	R 9	R10	R11	R12	備 考
・児童会 生徒会				検討	完成	
・各委員会				検討	完成	
・校則の共通理解		すり合わせ	完成	実施		
・通学路安全マップ				検討	完成	
・自転車通学	実態把握	検討				
・危機管理マニュアル				見直し	完成	
・いじめ防止基本方針	随時					
・アレルギー対応	随時					
・安全教育 交通安全 災害安全 生活安全	随時					
	随時					
	随時					
	見直し	実施				
・生活のしおり		すり合わせ	実施			
・不登校対応	随時					
・一日防災学校	継続			プログラム		
・スマホ・SNS	随時					
・包括的性教育	指導計画		実施			

⑤ 地域連携

課 題	R 8	R 9	R10	R11	R12	備 考
・校名関連 校名 校章 校旗 校歌 制服 ジャージ	5月 →9月	依頼 依頼				
・PTA 組織	検討				会長選出	
・学校運営協議会		検討			委員選出	
・学芸会 運動会		検討				
・スキー、スケート	検討					
・体験学習 地域との連携			すり合わせ	ふるさと学習とのリンク		
・大学との連携 ～教育課程部会へ		情報収集	検討			
・閉校行事			各校検討		実施	
・旅行的行事			検討	決定	予約	
・呼称 〇〇学校1年生 〇〇学校7年生		検討・決定				
・部活動地域展開	検討					